



**КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39**

**Информация
по итогам контрольного мероприятия**
«Проверка исполнения отдельных функций муниципальным учреждением
«Управление капитального строительства города Туль»»

Контрольной комиссией муниципального образования город Тула в соответствии с пунктом 1.2.4 плана работы комиссии на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольной комиссии от 27.12.2019 № 03-03/40-р, проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения отдельных функций муниципальным учреждением «Управление капитального строительства города Туль».

Объект контрольного мероприятия - муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Туль» (далее – Учреждение, МУ «УКС г. Туль»).

Проверяемый период деятельности: 2019 – 2020 годы.

Учредителем и главным распорядителем средств муниципального бюджета в отношении МУ «УКС г. Туль» выступает управление градостроительства и архитектуры администрации г. Туль. В соответствии с Уставом, предметом деятельности Учреждения является выполнение функций заказчика-застройщика на объектах, предусмотренных адресными инвестиционными программами, финансируемыми за счет средств местного бюджета, и иными целевыми, инвестиционными и социальными программами.

В проверяемом периоде Учреждение выступало заказчиком по муниципальным контрактам при реализации отдельных мероприятий следующих муниципальных программ:

«Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (2019 и 2020 годы);

«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» (2019 год).

Исполнение по программным мероприятиям сложилось на уровне 52,4% в 2019 году (исполнены расходы на общую сумму 468 211,9 тыс. рублей), 75,2% в 2020 году (1 280 000,9 тыс. рублей).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

ряд функций, закрепленных Уставом за Учреждением, не распределены и не закреплены за структурными подразделениями;

не определены подразделения-исполнители по отдельным направлениям деятельности (функциям), а также, в ряде случаев, порядок реализации данных функций;

в ряде случаев отмечены факты несоблюдения требований контрактов по защите интересов муниципального образования при реализации объектов бюджетных инвестиций – при нарушении сроков выполнения работ претензионная работа в отношении исполнителей не велась;

отмечены недостатки содержательной части контрактов (в части гарантийных обязательств исполнителей).

Инвентаризация объектов незавершенного строительства в период 2017 – 2019 годы Учреждением не проводилась. В ходе контрольного мероприятия установлено, что по счету «Вложения в основные средства - недвижимое имущество» по состоянию на 01.01.2020 года объем вложений в объекты незавершенного строительства составлял немногим более

1 500 000 тыс. руб. Причем за 2020 год наблюдается значительное снижение (порядка 50 %) объема незавершенного строительства. Анализ показал, что 40% от общего объема вложений составляют проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, продолжение реализации которых предусмотрено в период 2020 – 2024 годов в соответствии с муниципальной программой «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»; 22% – объекты, требующие восстановления технической документации (в основном – инженерные сети); 6% – объекты, завершенные строительством, но не переданные балансодержателям на 01.01.2020 года.

В рамках контрольного мероприятия проведены осмотры 4 крупных объектов бюджетных инвестиций, в том числе:

«Строительство детского сада в п. Северный в г. Туле, в т.ч. ПИР» (объект находится в стадии завершения строительно-монтажных работ, ведутся работы по установке сантехнического оборудования);

«Обеспечение теплоснабжением и водоотведением детского сада в п. Северный в г. Туле, в т.ч. ПИР» (на объекте завершаются работы по устройству фундамента);

«Строительство детского сада в мкр. «Времена года», в т.ч. ПИР» (на объекте завершаются внутренние отделочные работы, выполняются электромонтажные работы в подвальном помещении и благоустройство территории);

«Строительство школы на 600 мест в мкр. «Времена года -2», в т.ч. ПИР» (на объекте выполняется устройство кровли, монтаж вентиляции, заливка стяжек полов, внутренняя отделка помещений).

Все проведенные осмотры подтвердили, что объекты находятся в стадии выполнения строительно-монтажных работ.

Установлены риски неэффективного использования бюджетных средств в сумме 11 232,2 тыс. руб., направленных в 2016 – 2017 годы на оплату проектных и изыскательских работ, иных работ в рамках реализации объектов бюджетных инвестиций, которые не востребованы в строительстве более трех лет.

По результатам проведения контрольного мероприятия в муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Тулы» внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также принятию мер по их предупреждению.

В администрацию муниципального образования г. Тула направлено информационное письмо. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы, в прокуратуру города Тулы.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула



Н.С. Фатеева