



КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39

Информация по итогам контрольного мероприятия

«Контроль исполнения представления контрольной комиссии муниципального образования город Тула, внесенного в муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Тулы» по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2018 году (пункт 1.17 плана работы на 2018 год) (переходящее из плана работы на 2019 год)»

Контрольной комиссией муниципального образования город Тула в соответствии с пунктом 1.3.4 плана работы на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольной комиссии от 27.12.2019 № 03-03/40-р, проведено контрольное мероприятие «Контроль исполнения представления контрольной комиссии муниципального образования город Тула, внесенного в муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Тулы» по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2018 году (пункт 1.17 плана работы на 2018 год) (переходящее из плана работы на 2019 год)».

Объект контрольного мероприятия: муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Тулы» (далее – МУ «УКС г.Тулы»).

Проверяемый период: 2018 год и текущий период 2019 года.

Цель контрольного мероприятия: проверить исполнение представления контрольной комиссии муниципального образования г. Тула, внесенного объекту контроля (МУ «УКС г. Тулы») в целях обеспечения строительства объекта бюджетных инвестиций «Газоснабжение д.Жировка, в т.ч. ПИР» (далее – Представление).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Объектом контроля в проверяемый период принимались меры по исполнению Представления, направленные на получение документации, необходимой для начала строительства объекта бюджетных инвестиций (положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, рабочая документация, согласованная с инженерными службами города).

До настоящего времени указанная документация не получена, в производстве Арбитражного суда Тульской области находится дело по иску МУ «УКС г. Тулы» к проектной организации – разработчику проекта.

В соответствии с действующей муниципальной программой «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» срок ввода объекта капитальных вложений «Газоснабжение д.Жировка, в т.ч. ПИР» в эксплуатацию установлен на 2020 год.

В связи с наличием рисков неэффективного использования бюджетных средств на оплату проектно-изыскательских работ, в случае невостребованности разработанной проектной документации при строительстве объекта газификации, материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру города Тулы.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы.

Объекту контроля (МУ «УКС г.Тулы») внесено представление контрольной комиссии муниципального образования город Тула для принятия мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Н.С. Фатеева