КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
300041, г. Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 55-03-44

Информация
по итогам контрольного мероприятия
«Аудит закупок по объекту бюджетных инвестиций «Строительство школы на 100 мест в д. Ямны, в т.ч. ПИР»

В соответствии с пунктом 1.2.2 плана работы КСП г. Тулы на 2025 год, утвержденного распоряжением КСП г. Тулы от 26 декабря 2024 г. № 64-р, проведено контрольное мероприятие «Аудит закупок по объекту бюджетных инвестиций «Строительство школы на 100 мест в д. Ямны, в т.ч. ПИР».

Объект контрольного мероприятия: муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Тулы» (далее – МУ «УКС г. Тулы», Учреждение).

Цели контрольного мероприятия:

проанализировать и оценить законность расходов Учреждения на закупки по объекту бюджетных инвестиций;

оценить эффективность расходов на закупки.

Основные результаты контрольного мероприятия.

Строительство школы осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» с привлечением софинансирования из федерального бюджета и бюджета Тульской области в рамках государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» в 2020 – 2023 годах[1].

Объект был введен в эксплуатацию в 2023 году, в соответствии с целями проекта создано 100 новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности.

Общий объем бюджетных инвестиций составил 447 881,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 63 960,8 тыс. руб. (14%);

бюджет Тульской области – 171 330,3 тыс. руб. (38%);

местный бюджет – 212 590,3 тыс. руб. (48%).

Закупки по объекту бюджетных инвестиций осуществлялись МУ «УКС г. Тулы» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

По результатам проверки соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ было установлено нарушение отдельных положений статей 18, 19 в части порядка нормирования закупок.

По результатам проверки работ, выполненных по объекту капитального строительства, КСП г. Тулы составлено 12 актов, обследованы 57% общего объема принятых и оплаченных работ, установлены отдельные нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ в части несоблюдения условий муниципального контракта

[1]Инженерные изыскания, кадастровые работы, техприсоединение (2020 – 2021 годы), строительство здания школы и благоустройство прилегающей территории (2022 – 2023 годы).

при выполнении строительно-монтажных работ. Основной объем нарушений был устранены подрядной организацией в ходе контрольного мероприятия.

Основные требования, предложения (рекомендации).

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую городскую Думу и Главе администрации города Тулы.

В муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Тулы» внесено представление контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула для принятия мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Тула Н.С. Фатеева